



# COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

Sede Municipale: Via Roma, 38 - 38030 Castello di Fiemme

Tel. 0462 340013 - 0462 340019 Fax 0462 231187

Indirizzo e-Mail [segreteria@comune.castellomolina.tn.it](mailto:segreteria@comune.castellomolina.tn.it)

C.F. e P.I. 00128850229

*COPIA*

## DETERMINAZIONE

**N. 350 dd. 23 dicembre 2022**

**del Responsabile**

**Servizio Affari Generali**

**OGGETTO:** Lavori di rifacimento dell'illuminazione pubblica lungo la S.S. 612 della Valle di Cembra – variante all'abitato di Molina di Fiemme. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori.

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che nell'ambito dei programmi, l'Amministrazione comunale ha inteso procedere al rifacimento dell'illuminazione pubblica lungo il tratto statale, - S.S. 612 della Valle di Cembra – variante all'abitato di Molina di Fiemme. I lavori si sono resi necessari in quanto l'impianto era costituito da punti luci funzionanti con lampada ad incandescenza; lo stesso risultava ormai obsoleto e in parte non più funzionante. Nello specifico i lavori hanno riguardano la sostituzione di nr. 32 corpi illuminanti, su palo esistente con installazione di apparecchi con tecnologia a led in grado di garantire un risparmio energetico considerevole;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi rientra fra le fattispecie ammesse a contributo dal Ministero dell'Interno – decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14.01.2020 ed art. 1, commi 29-37 della Legge 27.12.2019, nr. 160, legge di bilancio 2020-, per opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; contributo che per il Comune di Castello-Molina di Fiemme ammonta a complessivi Euro 50.000,00.-;

Vista a tal proposito la deliberazione della Giunta Comunale nr. 26 d.d. 24.03.2022 con la quale si conferiva all'ufficio tecnico comunale, nella persona del geom. Maurizio Ausermiller, l'incarico per la redazione della perizia tecnica dei lavori in argomento;

Visti e richiamati, a tal proposito, i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta Comunale nr. 42 d.d. 05.05.2022, esecutiva, con la quale si provvedeva ad approvare la perizia tecnica agli atti sub prot. nr. 2060/I d.d. 01.04.2022 acclarante gli importi di seguito riportati:

|          | <b>Descrizione</b>                               | <b>Importi</b>     |
|----------|--|--------------------|
| <b>A</b> | <b>Lavori a base di appalto</b>                  | <b>€ 54.178,93</b> |
|          | Di cui:  |                    |
| a1       | Lavori soggetti a ribasso d'asta                 | € 52.779,37        |
| a2       | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    | € 1.399,56         |
|          | <i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i> |                    |
| b1       | Imprevisti                                       | € 2.255,58         |
| b2       | Contributo AVCP                                  | € 30,00            |
| b3       | Spese tecniche                                   | € 1.100,00         |
| b4       | IVA 22% su lavori e imprevisti                   | € 12.415,59        |
| <b>B</b> | <b>Totale somme a disposizione</b>               | <b>€ 15.801,17</b> |
| <b>C</b> | <b>Totale complessivo</b>                        | <b>€ 69.980,10</b> |

con il medesimo provvedimento si affidava all'Ufficio Tecnico Comunale, nella figura del geom. Maurizio Ausermiller, l'incarico per la direzione lavori misure e contabilità dell'opera, nonché ad impegnare la spesa derivante dal provvedimento a specifico capitolo del bilancio comunale;

- determinazione del Responsabile nr. 126 d.d. 25.05.2022 con la quale si approvavano le modalità di esecuzione e di affidamento dei lavori;
- determinazione del Responsabile nr. 146 d.d. 15.06.2022 con la quale, si affidava l'esecuzione dei lavori alla ditta Costruzioni Elettriche Giovanella S.r.l., avverso un corrispettivo di Euro 39.320,63.- così determinato applicando il ribasso offerto del 25,500% sull'importo a base d'asta di Euro 52.779,37.- a cui vanno aggiunti Euro 1.399,56.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale contrattuale di Euro 40.720,19.-;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 18.07.2022 giusto verbale di consegna dei lavori e che i medesimi risultano regolarmente conclusi il 02.12.2022, come si evince dalla documentazione prodotta in atti dal Direttore Lavori; l'importo finale netto dei lavori eseguiti dall'impresa è pari ad Euro 36.999,39.-; all'impresa non sono stati liquidati S.A.L., per cui la somma da liquidare a saldo risulta di pari importo;

Visti ed esaminati la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in epigrafe, redatti dal Direttore Lavori, geom. Maurizio Ausermiller, in data 07.12.2022, agli atti sub prot. nr. 7919/I del 09.12.2022 e ritenuto il tutto meritevole di integrale approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 40 d.d. 05.05.2022, esecutiva, ad oggetto "Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Servizio con contestuale

*assegnazione delle relative risorse finanziarie, anche per l'effettuazione di "spese in economia" necessarie per l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi";*

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 6003 d.d. 23.09.2020 e ss.mm., avente ad oggetto la nomina dei Responsabili degli uffici e relativi sostituti;

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 6004 d.d. 23.09.2020 e ss.mm., avente ad oggetto la delega di funzioni di natura gestionale;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm. ed ii.;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 e ss.mm.;

Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera C.C. nr. 49/2017;

Visto il bilancio di previsione 2022-2024;

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. per quanto in premessa esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento dell'illuminazione pubblica lungo la S.S. 612 della Valle di Cembra – variante all'abitato di Molina di Fiemme, redatti dalla direzione lavori in data 07.12.2022, agli atti sub prot. nr. 7919 d.d. 09.12.2022;
2. di liquidare alla ditta Costruzioni Elettriche Giovanella S.r.l. con sede in loc. Predole nr. 11 a Cembra Lisignago (TN), il saldo di Euro 36.999,39.- oltre ad IVA 22% per Euro 8.139,87.- per complessivi Euro 45.139,26.- di cui alla fattura nr. 277/PA d.d. 09.12.2022 (codice CUP: H14H22000520002 codice CIG: 9242441F94);
3. di dare atto che detta spesa trova copertura al cap. 28206/502 cod. 2.10.5.2, e di cui alla deliberazione di G.C. nr. 42 d.d. 05.05.2022;
4. di incaricare il Servizio Finanziario per l'effettuazione del conseguente pagamento, previa esecuzione, ove occorra, della verifica prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973, nr. 602 e s.m. e dal D.M. 18.01.2008, nr. 40;
5. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera in questione, prospetto allegato in calce alla presente determinazione;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA S.S. 612 DELLA VALLE DI CEMBRA – VARIANTE ALL'ABITATO DI MOLINA DI FIEMME

|          | <b>Descrizione</b>  | <b>Importi</b>     |
|----------|---|--------------------|
| <b>A</b> | <b>Totale lavori eseguiti (di cui oneri sic. € 1.399,56)</b>                  | <b>€ 36.999,39</b> |
|          | <i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>                              |                    |
| b1       | Contributo AVCP   | € 30,00            |
| b1       | Spese tecniche per progettazione e D.L. (del. G.C. nr. 24/2022 – nr. 42/2022) | € 1.115,51         |
| b2       | IVA 22% su lavori   | € 8.139,87         |
| <b>B</b> | <b>Sommano</b>  | <b>€ 9.285,38</b>  |
| <b>C</b> | <b>Totale complessivo</b>   | <b>€ 46.284,77</b> |

|          | <b>Descrizione</b>     | <b>Importi</b>     |
|----------|------------------------|--------------------|
| <b>A</b> | Totale spesa presunta  | € 69.980,10        |
| <b>B</b> | Totale spesa sostenuta | € 46.284,77        |
| <b>C</b> | <b>Economia</b>        | <b>€ 23.695,33</b> |

Il Segretario Comunale  
- dott. Marcello Lazzarin -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lazzarin dott. Marcello

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Reso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 49 del 29.12.2017. La presente viene conseguentemente trasmessa alla Segreteria per l'inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione.

Data, 23.12.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to March dott.ssa Daniela

---

**SERVIZIO SEGRETERIA**

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle determinazioni.

Data, 23.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lazzarin dott. Marcello

---

Copia della presente determinazione verrà pubblicata al link <https://www.albotelematico.tn.it/> per 10 giorni consecutivi, come da documentazione in atti. Sarà inoltre data notizia dell'avvenuta adozione della stessa con l'elenco delle determinazioni assunte nel mese di DICEMBRE, che sarà esposto all'Albo telematico del Comune entro la data 10/01/2023 come da documentazione in atti.

Data, 23.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lazzarin dott. Marcello