



COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

Sede Municipale: Via Roma, 38 - 38030 Castello di Fiemme

Tel. 0462 340013 - 0462 340019

Indirizzo e-Mail segreteria@comune.castellomolina.tn.it

C.F. e P.I. 00128850229

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 333 dd. 20 novembre 2023

del Responsabile

Servizio Affari Generali

OGGETTO: Lavori di rifacimento dell'illuminazione lungo la via Fiemme, via Avisio e altri tratti a Castello di Fiemme. Intervento finanziato dall'Unione Europea nel PNRR a valere sulla missione 2 componente 4 Intervento 2.2. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori. [codice CUP: H14H22001080002]



IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che nell'ambito dei propri programmi, l'Amministrazione comunale intende procedere al rifacimento dell'illuminazione pubblica lungo le vie Fiemme, Avisio e Lagorai a Castello di Fiemme. I lavori si rendono necessari in quanto allo stato attuale l'impianto è costituito da punti luci funzionanti con lampada ad incandescenza; lo stesso risulta ormai obsoleto e in parte non più funzionante. Nello specifico i lavori riguardano la sostituzione di nr. 33 corpi illuminati, su palo esistente, con installazione di apparecchi con tecnologia a led in grado di garantire un risparmio energetico considerevole;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi rientra fra le fattispecie ammesse a contributo dal Ministero dell'Interno – decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14.01.2020 ed art. 1, commi 29-37 della Legge 27.12.2019, nr. 160, legge di bilancio 2020-, per opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; contributo che per il Comune di Castello-Molina di Fiemme ammonta a complessivi Euro 50.000,00.-;

Dato atto inoltre che tale tipo di contributo è confluito all'interno dei finanziamenti Europei - PNRR e nello specifico nella Missione 2 Componente 4 intervento 2.2 – ricadente nel Regime 1;

Vista a tal proposito la deliberazione della Giunta Comunale nr. 124 d.d. 03.11.2022 con la quale, fra l'altro, si conferiva all'ufficio tecnico comunale, nella persona del geom. Maurizio Ausermiller, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori in argomento;

Considerato che l'Ufficio tecnico comunale, ha provveduto a redigere ed a depositare il progetto esecutivo dei lavori, datato marzo 2022, agli atti sub prot. nr. 1514/I d.d. 03.03.2023, acclarante gli importi di seguito riportati:

	Descrizione	Importi
A	Lavori a base di appalto	€ 55.082,45
	Di cui:	
a1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 53.326,37
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.756,08
	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
b1	Imprevisti	€ 1.000,00
b2	Accantonamento per aumento dei prezzi	€ 400,00
b3	Contributo AVCP	€ 30,00
b4	Spese tecniche	€ 1.061,41
b5	IVA 22% su lavori e imprevisti	€ 12.426,14
B	Totale somme a disposizione	€ 14.917,55
C	Totale complessivo	€ 70.000,00

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 46 d.d. 17.05.2023, esecutiva, con la quale si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento, provvedendo con il medesimo provvedimento ad affidare l'incarico per la direzione lavori, misure e contabilità dell'opera all'U.T.C., nella figura del geom. Maurizio Ausermiller, nonché ad impegnare l'importo derivante dal provvedimento a specifico capitolo del bilancio comunale;

Visti e richiamati inoltre i seguenti provvedimenti:

- determinazione del Responsabile dell'U.T.C. nr. 125 d.d. 29.05.2023 con la quale si approvavano le modalità di esecuzione e di affidamento dei lavori da eseguirsi in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L.P. 2/2020, previo comunque un confronto concorrenziale tra più ditte e aggiudicazione col criterio del prezzo più basso di cui all'art. 16 co. 3 della L.P. nr. 2/2016;
- determinazione del Responsabile nr. 138 d.d. 20.06.2023 con la quale a seguito del confronto esperito con le modalità sopra riportate, i lavori venivano aggiudicati alla ditta A.S. Trento di Andreatta S.r.l. di Mezzolombardo (TN) per un importo pari ad Euro 38.378,99.- così determinato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 28,030% sull'importo dei lavori a base d'asta di Euro 53.326,37.- a cui vanno

aggiunti Euro 1.756,08.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale contrattuale netto di Euro 40.135,07.- e più precisamente:

Descrizione	Importi
Lavori a base di appalto	€ 53.326,37
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.756,08
Sommano	€ 55.082,45
Ribasso d'asta (28,030%)	- € 14.947,38
Restano netti	€ 38.378,99
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.756,08
Totale contrattuale	€ 40.135,07

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 13.09.2023 giusto verbale di consegna dei lavori e che i medesimi risultano regolarmente conclusi il 06.10.2023, come si evince dalla documentazione prodotta in atti dal Direttore Lavori; l'importo finale netto dei lavori eseguiti dall'impresa è pari ad Euro 38.056,04.-; all'impresa non è stato liquidato nessun S.A.L., per cui la somma da liquidare a saldo risulta pari allo stato finale;

Visti ed esaminati la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori d.d. 11.10.2023, redatti dal Direttore Lavori, geom. Maurizio Ausermiller, agli atti sub prot. nr. 7124 del 13.10.2023 e ritenuto il tutto meritevole di integrale approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 37 d.d. 17.05.2023, esecutiva, ad oggetto "Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Servizio con contestuale assegnazione delle relative risorse finanziarie, anche per l'effettuazione di "spese in economia" necessarie per l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi";

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 6003 d.d. 23.09.2020 e ss.mm., avente ad oggetto la nomina dei Responsabili degli uffici e relativi sostituti;

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 6004 d.d. 23.09.2020 e ss.mm., avente ad oggetto la delega di funzioni di natura gestionale;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm. ed ii.;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 e ss.mm.;

Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera C.C. nr. 49/2017;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025;

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale;

DETERMINA

- per quanto in premessa esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento dell'illuminazione lungo la via Fiemme, via Avisio e altri tratti a Castello di Fiemme, redatti dalla direzione lavori in data 11.10.2023, agli atti sub prot. nr. 7124 d.d. 13.10.2023;
- di liquidare alla ditta A.S. Trento di Andreatta S.r.l. con sede a Moena (TN), il saldo di Euro 38.056,04.- oltre ad IVA 22% per Euro 8.372,33.- per complessivi Euro 46.428,37.- di cui alla fattura nr. 8/PA d.d. 24.10.2024 (codice CIG: 985325071F – codice CUP: H14H22001080002); precisando quanto segue:
 - come previsto dal co. 6 dell'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 è stabilito il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'Amministrazione appaltante ai sensi e con le modalità di cui all'art. 139 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/leg.. Parte dell'importo di Euro 38.056,04.- nello specifico Euro 12.000,00.- sono dovuti alla ditta subappaltatrice A.S. di Andreatta Giuseppe & C. S.r.l. a titolo di saldo sui relativi importi contabilizzati;
 - l'importo da liquidare alla ditta A.S. Trento di Andreatta S.r.l. al netto di quanto dovuto ai diversi subappaltatori è di Euro 26.056,04.- al netto di imposta;

3. di dare atto che detta spesa trova copertura al cap. 28206/502/502 cod. 2.10.5.2 e cap. 28216/502 cod. 2.10.5.2 del bilancio comunale e di cui alla deliberazione di G.C. nr. 46 d.d. 17.05.2023;
4. di incaricare il Servizio Finanziario per l'effettuazione del conseguente pagamento, previa esecuzione, ove occorra, della verifica prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m. e dal D.M. 18.01.2008, nr. 40;
5. di autorizzare lo svincolo delle eventuali garanzie rese dall'impresa in relazione all'esecuzione dei lavori in discussione;
6. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera in questione, prospetto allegato in calce alla presente determinazione;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE LUNGO LA VIA FIEMME, VIA AVISIO E ALTRI TRATTI A CASTELLO DI FIEMME.

	Descrizione	Importi
A	Totale lavori eseguiti (di cui oneri sic. € 1.253,48)	€ 38.056,04
	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
b1	Contributo AVCP	€ 35,00
b2	Spese tecniche per progettazione e DL – (Del. G.C. 46/2023)	€ 1.321,21
b3	IVA 22% su lavori	€ 8.372,33
B	Sommano	€ 9.728,54
C	Totale complessivo	€ 47.784,58

	Descrizione	Importi
A	Totale spesa presunta	€ 70.000,00
B	Totale spesa sostenuta	€ 49.784,58
C	Economia	€ 22.215,42

Il Segretario
- dott. Marcello Lazzarin -

Castello di Fiemme li, 20.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lazzarin dott. Marcello

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 49 del 29.12.2017. La presente viene conseguentemente trasmessa alla Segreteria per l'inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione.

Castello di Fiemme li, 20.11.2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

March dott.ssa Daniela

SERVIZIO SEGRETERIA

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle determinazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lazzarin dott. Marcello

Copia della presente determinazione verrà pubblicata al link <https://www.albotelematico.tn.it/> per 10 giorni consecutivi, come da documentazione in atti. Sarà inoltre data notizia dell'avvenuta adozione della stessa con l'elenco delle determinazioni assunte nel mese di NOVEMBRE, che sarà esposto all'Albo telematico del Comune entro la data 10/12/2023 come da documentazione in atti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lazzarin dott. Marcello