



FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani
GRANDI SPESSE E LAVORI PUBBLICI

**Comune di Castello - Molina di Fiemme
Provincia di Trento**

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

(d.lgs. 36/2023 art. 121 comma 1; d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 8)

OGGETTO: "LAVORI DI RICAPO DI NUOVI LOCALI DA ADIBIRE A MENSA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI CASTELLO DI FIEMME"
Finanziati per Euro 463.540,00.- dall'Unione Europea nell'ambito del NEXT GENERATION EU – Missione 4 – Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - Investimento 1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e delle mense - PNRR
CIG 98964519B6 CUP H18H22000460001

COMMITTENTE: Comune di Castello - Molina di Fiemme
RESPONSABILE UNICO del PROGETTO: Geom. Maurizio AUSERMILLER
IMPRESA: CRIMALDI S.r.l.
CONTRATTO: in data 09/11/2023 Rep. n. 1194
IMPORTO: a base di contratto € 548 683,80

L'anno **2024** il giorno **5** (cinque) del mese di **marzo** in Castello di Fiemme (TN), il sottoscritto Ing. Marco SONTACCHI, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto,

- visto il verbale del giorno 27/11/2023 in cui vennero consegnati i lavori in epigrafe;
- visto il verbale di sospensione n° 1 del 01/12/2023 i lavori vennero sospesi per l'arrivo della stagione invernale
- considerato che sono cessate le cause che determinarono la sospensione;

alla presenza dell'Impresa CRIMALDI S.r.l. ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere dalla data del 05/03/2024.

Considerata la data di sospensione dei lavori e la data di ripresa riportata nel presente verbale ne consegue che il periodo di sospensione dei lavori è pari a giorni 94 (novantaquattro).

In conseguenza di tale sospensione dei lavori si evidenzia che il termine contrattuale di consegna dei lavori previsto per il 14/06/2024 è procrastinato al 16/09/2024, cioè del numero di giorni di cui al presente verbale.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Castello di Fiemme, lì 05/03/2024

L'Impresa
CRIMALDI S.r.l.

CRIMALDI S.r.l.
OPERE PER IL TERRITORIO

Il Direttore dei Lavori
Ing. Marco SONTACCHI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
Ing. Marco SONTACCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 1756