



**COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME**

Provincia di Trento

Sede Municipale: Via Roma, 38 - 38030 Castello di Fiemme

Tel. 0462 340013 - 0462 340019

Indirizzo e-Mail [segreteria@comune.castellomolina.tn.it](mailto:segreteria@comune.castellomolina.tn.it)

C.F. e P.I. 00128850229

*COPIA*

## **DETERMINAZIONE**

**N. 211 dd. 28 agosto 2023**

**del Responsabile**

**Ufficio Tecnico - Settore Edilizia pubblica - Lavori pubblici**

**OGGETTO:** Lavori di arredo delle aree poste agli accessi degli abitati di Castello e Molina di Fiemme. Approvazione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. [codice CUP: H19J20002320007]

## IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. – SETTORE LL.PP.

Premesso che, nell'ambito del programma generale delle opere pubbliche, l'Amministrazione comunale, ha inteso procedere alla realizzazione di una serie di interventi di recupero attraverso la messa a dimora di piante annuali ed arredi composizioni permanenti ed altro, delle aree verdi poste all'ingresso dei centri abitati di Castello e Molina di Fiemme, quali rotatorie, zone spartitraffico, isole di sosta ecc. al fine di migliorarne l'aspetto estetico; fra di esse rientrano anche le rotatorie poste all'ingresso di Castello-Molina di Fiemme- incrocio fra via Cogol e via Trento- e di Molina di Fiemme -intersezione fra le strade S.P. 232 di Fondovalle e S.P. 31 del Passo Manghen-;

Considerato che a seguito di richiesta inoltrata al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., detti interventi risultano ammessi a finanziamento per Euro 45.000,00.- sul "Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio" di cui all'art. 72 della L.P. 04.08.2015, nr. 15 e ss.mm. come risulta da deliberazione della Giunta Provinciale di Trento nr. 20104 d.d. 20.12.2019 (assi viari di ingresso ai centri abitati per l'anno 2019) e successivo atto di delega sottoscritto dall'Assessore all'Urbanistica Ambiente e Cooperazione della P.A.T. e dal Sindaco del Comune di Castello-Molina di Fiemme, in atti sub prot. nr. 8208 del 30.12.2019;

Visti e richiamati, a tal proposito, i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta Comunale nr. 96 d.d. 23.09.2021, esecutiva, con la quale si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dell'opera negli importi di seguito indicati:

	Descrizione	Importi
<b>A</b>	<b>Lavori a base di appalto</b>	<b>€ 114.484,47</b>
	Di cui:	
a1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 111.044,78
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.439,69
	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
b1	Imprevisti	€ 6.000,00
b2	Acquisti in regia diretta (piantumazioni)	€ 10.000,00
b3	Spese tecniche interne	€ 2.300,00
b4	Spese tecniche esterne	€ 4.500,00
b5	Maggiorazione oneri aziendali	€ 2.221,00
b6	Contributo AVCP	€ 30,00
b7	Contributo integrativo su spese tecniche esterne	€ 225,00
b8	IVA 22% su lavori e imprevisti	€ 26.506,58
b9	IVA 22% su maggiorazione oneri aziendali	€ 488,62
b10	IVA 22% su acquisti in regia diretta	€ 2.200,00
b11	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo	€ 1.039,50
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 55.510,70</b>
<b>C</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 169.995,17</b>

con il medesimo provvedendo si provvedeva altresì ad impegnare la spesa a specifico capitolo del bilancio comunale, nonché ad affidare l'incarico della D.L. misure e contabilità all'U.T.C. nella figura del geom. Maurizio Ausermiller;

- determinazione del Responsabile nr. 214 d.d. 04.10.2021 con la quale si approvavano le modalità di esecuzione e di affidamento dei lavori, da eseguirsi in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 co. 01 della L.P. nr. 2/2020, previo confronto concorrenziale tra più ditte e aggiudicazione col criterio del prezzo più basso di cui all'art. 16 co. 3 della L.P. nr. 2/2016; gara poi andata deserta come da verbale di gara in atti sub prot. nr. 7416 d.d. 27.10.2021;
- determinazione del responsabile nr. 241 d.d. 26.09.2022 con la quale si provvedeva ad approvare una prima variante al progetto approvato, a seguito della quale il quadro economico viene modificato nel modo seguente:

	Descrizione	Importi di progetto	Importi di variante
<b>A</b>	<b>Lavori a base di appalto</b>	<b>€ 114.484,47</b>	<b>€ 68.297,94</b>

	Di cui:		
a1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 111.044,78	€ 64.858,25
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.439,69	€ 3.439,69
	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		
b1	Imprevisti	€ 6.000,00	€ 6.000,00
b2	Acquisti in regia diretta (piantumazioni)	€ 10.000,00	€ 56.186,52
b3	Spese tecniche interne	€ 2.300,00	€ 2.300,00
b4	Spese tecniche esterne	€ 4.500,00	€ 4.500,00
b5	Maggiorazione oneri aziendali	€ 2.221,00	€ 2.221,00
b6	Contributo AVCP	€ 30,00	€ 30,00
b7	Contributo integrativo su spese tecniche esterne	€ 225,00	€ 225,00
b8	IVA 22% su lavori e imprevisti	€ 26.506,58	€ 16.345,55
b9	IVA 22% su maggiorazione oneri aziendali	€ 488,62	€ 488,62
b10	IVA 22% su acquisti in regia diretta	€ 2.200,00	€ 12.361,04
b11	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo	€ 1.039,50	€ 1.039,50
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 55.510,70</b>	<b>101.697,70</b>
<b>C</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 169.995,17</b>	<b>€ 169.995,17</b>

- determinazione del Responsabile nr. 251 d.d. 05.10.2022 con la quale si provvedeva ad affidare, mediante affidamento diretto in deroga alla procedura concorsuale alla ditta Bortolas S.r.l. di Tesero (TN) l'esecuzione dei lavori, la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori avverso i corrispettivi di seguito elencati:

Descrizione	Importi
Lavori soggetti a ribasso	€ 64.858,25
Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€ 3.439,69
Sommano	<b>€ 68.297,94</b>
Ribasso percentuale offerto (- 0,300%)	-€ 194,57
Restano al netto del ribasso	€ 64.663,68
Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€ 3.439,69
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€ 68.103,37</b>

- determinazione del responsabile nr. 122 d.d. 26.05.2023 con la quale si provvedeva ad approvare la contabilità finale dei lavori affidati alla ditta incaricata della parte prettamente edile nell'importo complessivo di Euro 44.431,99.- al netto degli oneri fiscali;

Visto che, con quest'ultimo atto citato si rinviava a successivo provvedimento l'approvazione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta in attesa della liquidazione dell'importo riferito all'acquisto del materiale di arredo e quant'altro necessario alla conclusione dei lavori;

Dato atto che i lavori di finitura e completato sono ora stati completati come da certificazione d.d. 28.07.2023 in atti sub prot. nr. 5344 d.d. 31.07.2023;

Considerato quindi ora la necessità di provvedere all'approvazione del quadro riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intera opera;

Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 37 d.d. 17.05.2023, esecutiva, ad oggetto "Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Servizio con contestuale assegnazione delle relative risorse finanziarie, anche per l'effettuazione di "spese in economia" necessarie per l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi";

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 2885 d.d. 11.05.2015, avente ad oggetto la nomina dei Responsabili degli uffici e relativi sostituti;

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 2886 d.d. 11.05.2015, avente ad oggetto la delega di funzioni di natura gestionale;

Visto l'art. 126 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, che prevede il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2;

Vista la L.P. 09.03.2016, nr. 2 e ss.mm.;

Vista la L.P. 10.09.1993, nr. 26 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 29.12.2017, esecutiva;

Visto il bilancio di previsione 2023/2025;

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera in questione, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale sub A).
2. Di autorizzare il Servizio finanziario per la rilevazione delle eventuali economie di spesa rispetto agli importi impegnati per l'opera medesima.
3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:*

*- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.*

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER LA  
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ARREDO DELLE AREE POSTE AGLI ACCESSI DEGLI ABITATI  
DI CASTELLO E MOLINA DI FIEMME.

	Descrizione	Importi parziali
<b>A</b>	<b>Totale lavori eseguiti (di cui oneri sic. € 633,40)</b>	<b>€ 44.431,99</b>
<b>B</b>	<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
b1	Progettazione D.L. (del. G.C. 96/2021)	€ 1.442,50
b2	Contributo AVCP	€ 30,00
b3	Acquisto supporto metallico ruota (det. Resp. 249/2022)	€ 4.860,00
b4	Acquisto pannelli X-Lam ruota (det. Resp. 250/2022)	€ 14.850,00
b5	Fornitura e posa listelli in legno (det. Resp. 300/2022)	€ 2.098,36
b6	Acquisto fiori e piante (det. Resp. 133/2023)	€ 11.290,43
b7	Ordinativi scritti per fornitura scritte in metallo ferramenta e parti in legno	€ 7667,03
b8	IVA 22% su lavori	€ 7.217,03
b9	IVA 22% su acquisto supporto metallico ruota	€ 1.069,20
b10	IVA 22% su acquisto pannelli X-Lam	€ 3.267,00
b11	IVA 22% su fornitura listelli	€ 461,64
b12	IVA 22% su acquisto fiori e piante	€ 2.483,89
b13	IVA 22% su ordinativi scritti	€ 1.246,75
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 60.541,84</b>
<b>C</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 104.973,83</b>

	Descrizione	Importi
<b>A</b>	Totale impegni	€ 169.995,17
<b>B</b>	Totale spesa sostenuta	€ 104.973,83
<b>C</b>	<b>Economia</b>	<b>€ 65.021,34</b>

Il Responsabile dell'U.T.C. – settore LL.PP.  
- geom. Maurizio Ausermiller -

Castello di Fiemme li, 28.08.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ausermiller geom. Maurizio

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Reso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare nr. 49 del 29.12.2017. La presente viene conseguentemente trasmessa alla Segreteria per l'inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione.

Castello di Fiemme li, 28.08.2023

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

F.to Nicolelli rag. Viviana

---

### **SERVIZIO SEGRETERIA**

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle determinazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lazzarin dott. Marcello

---

Copia della presente determinazione verrà pubblicata al link <https://www.albotelematico.tn.it/> per 10 giorni consecutivi, come da documentazione in atti. Sarà inoltre data notizia dell'avvenuta adozione della stessa con l'elenco delle determinazioni assunte nel mese di AGOSTO, che sarà esposto all'Albo telematico del Comune entro la data 10/09/2023 come da documentazione in atti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lazzarin dott. Marcello